様式2（第5条関係）

特例給水工事申込
No.　　号
年　月　日

給 水 装 置 台 帳 ・ 完 了 届

牧之原市長

〈申込の区分〉

新設・増径 ・改造・撤去・その他（　　）　No.

給水装置の工事を施工したいので、牧之原市水道使用条例第5条の規定により申込みます。
なお、今回の工事申請、施工にかかわる一切の権限を下記指定給水装置工事事業者に委任します。

完成届出日	年　月　日	台　帳 No.	－
工事検査	年　月　日	本管分岐 No.	－　－

給水装置設置場所	牧之原市 施設の名称	分岐配水管	管　種	
			口　径	
		分岐給水管	管　種	
			口　径	
		口　径	乙止水栓　ミリ	量水器　ミリ
申込者	住　所	給水方法	□直結・□受水槽・□併用	
	氏　名　㊞	受水槽容量	呼称 / 有効	高架水槽 / ポンプ数　台
		設置メーター	口径 個数	
		用　途		

民地内の給水施設は責任もって維持管理します。

給水工事	指定工事事業者　㊞	既設管接続使用承諾書 無 ・ 有　　承認 ・ 不承認
	主任技術者　㊞	土地、家屋、借地等給水装置設置共同給水管分岐工事　同意 牧之原市　㊞

課長			担当者	受付印

承諾条件

特例工事	申込者　㊞	給水管私有地埋設承諾書 牧之原市
	指定工事事業者　㊞	㊞
	主任技術者　㊞	（適用）

課長			担当者	受付印

給水装置の構造及び材質

	屋外分 種別	屋外分 形状寸法	屋外分 数量	屋外分 単位	屋内分 種別	屋内分 形状寸法	屋内分 数量	屋内分 単位
材料								
工事								

	検査項目	検査の内容	合	否
屋外	1.分岐部オフセット	・正確に測定されている。		
	2.水道メータ、メータ用止水栓	・水道メーターは、逆付け、片寄りがなく、水平に取り付けられている。 ・検針、取り替えに支障がない。 ・止水栓の操作に支障がない。 ・止水栓は、逆付け及び傾きがない。		
	3.埋設深さ	・所定の深さが確保されている。		
	4.管　延　長	・竣工図面と整合する。		
	5.きょう、ます類	・傾きがないこと、及び設置基準に適合する。		
	6.止　水　栓	・スピンドルの位置がボックスの中心にある。		
配管	1.配　　管	・延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合する。 ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されてない。 ・配管の口径、経路、構造等が適切である。 ・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置がなされている。 ・逆流防止のための給水用具の措置、吐水口空間の確保がなされている。 ・クロスコネクションがされていない。		
	2.接　　合	・適切な接合が行われている。		
	3.管　　種	・性能基準適合品の使用を確認する。		
給水用具	1.給水用具	・性能基準適合品の使用を確認する。		
	2.接　　続	・適切な接合が行われている。		
受水槽	1.吐水口空間の測定	・吐水口と越流面等との位置関係		
機能検査		・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メーター経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態		
耐圧試験		・一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けなどのないことを確認		
水質の確認		・残留塩素の確認		

竣工検査項目	合	否
承諾条件		
量水器・止水栓の位置		
量水器に汚水の流入する恐れ		
量水器は検針しやすい位置		
死水の生ずる恐れ		
舗装復旧		
蛇口の水圧		
給水装置は竣工図どおりか		